



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  
ที่ ขก ๗๘๕๐๑/ ๓๖๕ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมเพื่อทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม



## รายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม  
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลคอนนิม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

วันศุกร์ที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม  
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

**รายงานการประชุม**  
**ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม**  
**ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลคอนนิม**

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

วันศุกร์ที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม** จำนวน ๙ คน

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางฉวีวรรณ ชัยลา	ประธานกรรมการ (สมาชิกสภาท้องถิ่น)	ฉวีวรรณ ชัยลา
๒	นายเจริญ ปลัดกอง	กรรมการ (สมาชิกสภาท้องถิ่น)	เจริญ ปลัดกอง
๓	นางบุญโส โพธิกะ	กรรมการ (สมาชิกสภาท้องถิ่น)	บุญโส โพธิกะ
๔	นายบุญทิด ชาลิ่งษ์	กรรมการ (ผู้แทนประชาคม)	บุญทิด ชาลิ่งษ์
๕	นายทวีสิทธิ์ พุ้ยน้อย	กรรมการ (ผู้แทนประชาคม)	ทวีสิทธิ์ พุ้ยน้อย
๖	นางสาวอรนุช สิมหลวง	กรรมการ (ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	นางสาวอรนุช สิมหลวง
๗	นายถนอม บุตรแสน	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	ถนอม บุตรแสน
๘	นางจิตติมา นามโสม	กรรมการ (ผู้อำนวยการกองคลัง)	จิตติมา นามโสม
๙	นางเยาวมาลย์ ยนตร์ศักดิ์สกุล	กรรมการ (หัวหน้าสำนักปลัด)	เยาวมาลย์ ยนตร์ศักดิ์สกุล

**ไม่มาประชุม** จำนวน ๓ คน

๑. นายทวีสิทธิ์ พุ้ยน้อย กรรมการ (ผู้แทนประชาคม)
๒. เกษตรอำเภอแวงใหญ่ (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๓. นายบุญเพิ่ม ชัยลา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

**ผู้เข้าร่วมประชุม** จำนวน ๖ คน

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| ๑. นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม      | ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม    |
| ๒. นายสุภาพ หลงแก             | ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม |
| ๓. นายประภาส ปรีชาเลิศ        | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม    |
| ๔. นางศรีประไพ ตัญศักดิ์ดา    | ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๕. นางสาวปรียาลักษณ์ ไชยะมั่ง | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๖. นางนางเครือวัลย์ พิมใจ     | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    |

**เริ่มประชุมเวลา** ๐๙.๓๐ น.

นางฉวีวรรณ ชัยลา (ประธาน)...

นางฉวีวรรณ ชัยลา  
(ประธาน)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมมีคำสั่งแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามที่ด้วยจัดการทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมจะขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในวันนี้นะ

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียนเชิญท่านปลัดค่ะ

นายประภาส ปรีชาเลิศ  
(ปลัด อบต.คอนนิม)

การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อได้รับทราบผลการดำเนินงานทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขอเชิญเลขานุการรายงานครับ

นางเยาวมาลย์ ยนตร์ศักดิ์สกุล  
(กรรมการ/เลขานุการ)

เรียนท่านประธานและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านค่ะ ตามที่ได้มีการประชุมวันนี้ สืบเนื่องมาจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานที่มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอต่อผู้บริหารนะคะ ขอให้ทุกท่านเปิดดูเอกสารตามที่ได้แจกไปค่ะ

#### สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณและเงินสะสม จำนวน ๕๗ โครงการ

- โครงการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา	จำนวน ๕๕ โครงการ	จำนวนเงิน ๒๐,๕๗๓,๘๐๔.๓๐ บาท
- โครงการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	จำนวน ๕๐ โครงการ	จำนวนเงิน ๑๙,๙๐๒,๓๐๔.๓๐ บาท
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒ โครงการ	

สามารถจำแนก...



สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	การก่อกำเนิดผู้กัพ/ลงนามในสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	บาท	จำนวนโครงการ	บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๒๖	๑๕,๐๘๑,๙๗๓	๒๖	๑๕,๐๘๑,๙๗๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	๒๖	๕,๓๖๑,๕๕๑.๓๐	๒๑	๔,๖๙๐,๐๕๑.๓๐
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน	๑	๑๗,๑๐๐	๑	๑๗,๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ	๒	๑๑๓,๑๘๐	๒	๑๑๓,๑๘๐
รวม	๕๕	๒๐,๕๗๓,๘๐๔.๓๐	๕๐	๑๙,๙๐๒,๓๐๔.๓๐

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ที่	ชื่อโครงการตาม แผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระ หว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ								
๑	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	๔๙,๘๐๐	๒๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๘,๘๒๑,๒๐๐	๘,๖๓๒,๑๐๐	๘,๖๓๒,๑๐๐	๑๘๙,๑๐๐
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๒,๒๐๕,๖๐๐	๑,๘๘๒,๐๐๐	๑,๘๘๒,๐๐๐	๓๒๓,๖๐๐
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๓๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๕	โครงการจัดงานรัฐพิธี ในวันสำคัญ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐
๖	เงินสำรองจ่าย	✓			๘๐๐,๐๐๐	๗๕๕,๙๘๑	๗๕๕,๙๘๑	๔๔,๐๑๙
๗	เงินสมทบ ประกันสังคม	✓			๘๔,๐๐๐	๗๔,๙๔๗	๗๔,๙๔๗	๙,๐๕๓

ที่	ชื่อโครงการตาม แผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระ หว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ								
๘	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	✓			๕,๐๐๐	๑,๘๘๐	๑,๘๘๐	๓,๑๒๐
๙	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	✓			๓๘๑,๕๒๘	๓๘๑,๕๒๘	๓๘๑,๕๒๘	๐
๑๐	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	✓			๓๕,๐๐๐	๓๐,๖๐๐	๓๐,๖๐๐	๔,๔๐๐
๑๑	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้กับ เด็กนักเรียน	✓			๑,๓๓๗,๖๐๐	๑,๒๕๘,๒๕๓	๑,๒๕๘,๒๕๓	๗๙,๓๔๗
๑๒	โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคระบาดใน ตำบลคอนนิม	✓			๕๐,๐๐๐	๓๘,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐
๑๓	เงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข บ้าน คอนนิม หมู่ที่ ๑-๙	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐
๑๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	✓			๙๗๙,๘๕๗	๖๑๘,๖๒๑	๖๑๘,๖๒๑	๓๖๑,๒๓๖
๑๕	โครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศด้าน การศึกษาในโรงเรียน	✓			๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๐
๑๖	โครงการกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุและวัน ครอบครัว	✓			๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ								
๑๗	โครงการรื้อบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมือง (รื้องานใหม่)	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๘๐	๔๙,๘๘๐	๑๒๐
๑๘	โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีต ประเพณี กิจกรรมวัน เข้าพรรษาและวัน อาสาฬหบูชา	✓			๕๐,๐๐๐	๔๔,๕๖๐	๔๔,๕๖๐	๕,๔๔๐
๑๙	โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี กิจกรรม บุญคุณลาน สู่ขวัญ ข้าวชาวอีสาน	✓			๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๘๘	๓๙,๙๘๘	๑๒
๒๐	โครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนา ธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น กิจกรรมบุญ บั้งไฟและบวงสรวง หลวงปู่ยาย	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๔๙,๙๐๐	๑๐๐
๒๑	โครงการงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่ของดีแวงใหญ่	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐
๒๒	โครงการเงินสมทบ ระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	✓			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐



ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่								
๒๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลคอนนิม	✓			๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๔,๘๐๐.๐๐	๕๔,๘๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐
๒๔	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	✓			๑๖๙,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๐
๒๕	โครงการป้องกันโรคระบาดในตำบลคอนนิม	✓			๕๐,๐๐๐	๓๘,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐
๒๖	โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเตียงที่ยากไร้ขาดแคลนเครื่องกันหนาว	✓			๑๓๐,๐๐๐	๑๒๔,๑๓๕	๑๒๔,๑๓๕	๕,๘๖๕
๒๗	ติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒			✓	๙๔,๖๙๐	๐	๐	๙๔,๖๙๐
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากนางจัน โคตรมณี ถึงนางนงพรทิพย์ วงษา บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓	✓			๖๐๐,๐๐๐	๕๙๖,๐๕๓.๕๒	๕๙๖,๐๕๓.๕๒	๓,๙๔๖.๔๘
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากนายเพิ่ม ชัยสา ถึงสามแยกนายนายฤทธิโชค ชัยรัตน์ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๒๘๘.๕๕	๑๙๐,๒๘๘.๕๕	๙,๗๑๑.๔๕



ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่								
๓๐	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านคอนนิม หมู่ที่ ๑	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๒๐๕.๙๙	๑๙๗,๒๐๕.๙๙	๒,๗๙๔.๐๑
๓๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านดอนใจดีหมู่ที่ ๖	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๔๗,๕๔๓.๒๔	๑๔๗,๕๔๓.๒๔	๕๒,๔๕๖.๗๖
๓๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเวียงใหญ่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐
๓๓	โครงการส่งเสริมกีฬาด้านยาเสพติด	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๖๐	๙๙,๙๖๐.๐๐	๔๐
๓๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โคกป่าช้า บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒		✓		๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๐.๐๐	๕๐๐
๓๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงใหญ่จังหวัดขอนแก่น	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐
๓๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายทองกุล ศิริมนตรี ถึงบ้าน นางบุญเหลือ สอโส บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗		✓		๗๕,๐๐๐	๗๔,๕๐๐	๐	๕๐๐

ที่	ชื่อโครงการตาม แผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระ หว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่								
๓๗	โครงการติดตั้งราวกัน ตกถนนการด์เรลบ้าน โนนแก่น้อยหมู่ที่ ๘		✓		๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐
๓๘	โครงการ ปรับปรุง ถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนาง อำนาจ ปลัด กอง ถึง บ้านนาย บุญจันทร์ ปลัด กอง บ้านคอน ฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙		✓		๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐
๓๙	โครงการ ปรับปรุง ถนนดิน โดยการลง หิน คลุกบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑ หนองแดงถึง หนอง ฝ่ายหลวง ช่วงที่ ๒ สาม แยกคางหมูถึง น่านางไพร วงเวียน	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๔๐	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์โคกป่าช้า บ้าน โนนใหญ่ หมู่ที่ ๒		✓		๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๐	๕๐๐
๔๑	โครงการปรับปรุง ถนนดินโดยการลง หินคลุกภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๙ (สายหลังโรงพยาบาล แวงใหญ่)	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่								
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายศักดิ์ดา มหาราช - สี่แยกโนนสวรรค์หนองทุ่ม)	✓			๘๕,๐๐๐	๘๔,๕๐๐	๘๔,๕๐๐	๕๐๐
๔๓	โครงการลงหินคลุกบ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ สายลำห้วยชันาคตอนบน (จากบ้านนางหนู ศาลารัก ถึง นานาย อุดุลย์ ชำกุล)	✓			๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๕๐๐
๔๔	โครงการลงหินคลุกบ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๔ (สายโนนเปือย ถึง ปากทางหนองทุ่ม)	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๐๑-๐๗ สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ – บ้านป่าแดงหมู่ที่ ๕ ช่วงบ้านป่าแดง	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนสายลำห้วยหนองเอียน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ (จากหนองเล็งสรวง-ฝายขุนทรง )	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐



ที่	ชื่อโครงการตาม แผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระ หว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำ เนิน การ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่								
๔๗	โครงการวางท่อ ระบายน้ำข้ามถนน (เลียบลำห้วยหนอง เอี่ยน) ๒ จุด คือ นา นายตุสิด อุทัยเรือง และจุดนา นางเรียบ พันโธสง	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	๕๐๐
๔๘	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ ลำห้วย หนองเอี่ยน ๒ จุด คือ จุดน่านางพร ทิพย์ ลือวิเศษ และ จุดน่านายสุพรรณ สุรารัตน์ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔	✓			๕๖,๐๐๐	๕๕,๕๐๐	๕๕,๕๐๐	๕๐๐
๔๙	โครงการปรับปรุง ถนนดินโดยการลง หินคลุกบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ (สายนานาย วสันต์- นานายบุญ ส่ง)	✓			๒๘๒,๐๐๐	๒๘๑,๕๐๐	๒๘๑,๕๐๐	๕๐๐
๕๐	โครงการปรับปรุง ถนนดินโดยการลง หินคลุก บ้านโคก สว่าง หมู่ที่ ๗ (สายบ้านโคกสว่าง - น่านางทองเพชร สมปอง)	✓			๔๗๙,๐๐๐	๔๗๘,๕๐๐	๔๗๘,๕๐๐	๕๐๐

ที่	ชื่อโครงการตาม แผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระ หว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่								
๕๑	โครงการปรับปรุง ถนนดินโดยการลง หินคลุก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ (สายบ้านป่า แดง – บ้านท่าเยี่ยม)	✓			๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๕๐๐	๔๕๙,๕๐๐	๕๐๐
๕๒	โครงการปรับปรุง ถนนดินโดยการลง หินคลุก บ้านโนน ใหญ่ หมู่ที่ ๒ (สาย จากทางแยกนาพ้อ คะนอง โคตรมณีไป เชื่อมกับ ถนนบ้านป่า แดง)	✓			๑๕๕,๐๐๐	๑๕๔,๕๐๐	๑๕๔,๕๐๐	๕๐๐
๕๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ (สายบ้าน โนนแก่น้อย หมู่ที่ ๘ – แยกบ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖)	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๕๔	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน								
๕๕	โครงการคอนนิม พอเพียง	✓			๔๐,๐๐๐	๑๗,๑๐๐	๑๗,๑๐๐	๒๒,๙๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ								
๕๖	โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน - ตำบล	✓			๑๕,๐๐๐	๑๓,๑๘๐	๑๓,๑๘๐	๑,๘๒๐
๕๗	โครงการเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลคอนนิม	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐

นายประภาส ปรีชาเลิศ  
(ปลัด อบต.คอนนิม)

ครับ ตามที่ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ก่อนหน้านี้  
ข้อเท็จจริงคือหลายโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมียอดในระบบ เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายและสรุปรายรับ-  
รายจ่าย เพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบการเงิน และสำหรับแผนงานโครงการ  
พัฒนา จำนวน ๕๗ โครงการ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น  
๒๐,๕๗๓,๘๐๔.๓๐ บาท ส่วนงบประมาณที่เหลือเป็นรายจ่ายด้านอื่นของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม เช่น รายจ่ายด้านบุคลากร ค่า  
สาธารณูปโภค เป็นต้น โครงการส่วนใหญ่ได้ดำเนินการสำเร็จตาม  
แผนงานที่กำหนด ยกเว้นบางโครงการที่ประสบปัญหาเนื่องจากต้อง  
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน  
หมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วน  
ภูมิภาค และต้องมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าทุกจุด แต่เนื่องจากองค์การ  
บริหารส่วนตำบลคอนนิมยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับค่าติดตั้ง  
มิเตอร์ จึงจำเป็นต้องบรรจุงบประมาณส่วนดังกล่าวไว้ในปีงบประมาณ  
ถัดไป ทั้งนี้ขอรับคำแนะนำและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลแผน เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานและปรับปรุงแผนงานที่  
เกี่ยวข้องต่อไป

นายประภาส ปรีชาเลิศ  
(ปลัด อบต.คอนนิม)

ท่านใดอยากเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาครับ

นางฉวีวรรณ ชัยลา  
(ประธาน)

เลขานุการก็ได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว มีท่านใดที่จะสอบถาม  
เพิ่มเติมอีกไหมคะ เชิญท่านบุญทัด ชาริวงษ์ ค่ะ

นายบุญทัด ชาริวงษ์...



นายบุญทัต ชาริวงษ์  
(กรรมการ)

กระผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก แม้ว่าปริมาณหินที่ใช้จะมีความหนาและเพียงพอ ใช้งานได้ดีในช่วงแรก แต่จากที่ติดตามสังเกต เมื่อใช้งานไปสักระยะ พบว่ามีการเกิดหลุมในตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นปัญหามาก่อน จึงอยากให้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขในจุดนี้ หากสามารถปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำได้ ก็จะทำให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ

นางฉวีวรรณ ชัยลา  
(ประธาน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ โครงการที่ ๒๙-๓๑ เป็นโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๔ ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการติดตั้งจริง จึงสอบถามความล่าช้าว่าเกิดจากสาเหตุใด

นางจิตติมา นามโสม  
(กรรมการ)

กองคลังได้ติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว และได้รับแจ้งว่าโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุ โดยจะเร่งติดตามให้ดำเนินการโดยด่วนค่ะ

นางฉวีวรรณ ชัยลา  
(ประธาน)

โครงการลงหินคลุกถนนจะทำความสูงประมาณ ๕-๗ เซนติเมตรโดยเฉลี่ยแต่บางครั้งผู้รับเหมาไม่ทราบจุดที่ควรเน้นเป็นพิเศษ ซึ่งมักเป็นบริเวณที่เกิดหลุมบ่อย จึงแนะนำให้สมาชิกเข้าไปตรวจสอบร่วมกับผู้รับเหมาว่าต้องการให้ลงหินในจุดใดมากน้อยเพียงใด เนื่องจากบางพื้นที่แม้ลงหินแล้วก็ยังเกิดหลุมซ้ำ จึงฝากให้คณะผู้บริหารพิจารณาต่อไปค่ะ

นายประภาส ปรีชาเลิศ  
(ปลัด อบต.คอนฉิม)

ครับสำหรับปัญหาถนนชำรุดหรือถนนที่ลงหินแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นเรื่องปกติของถนนดินหรือถนนลูกรัง เนื่องจากเมื่อฝนตกหรือมีน้ำดินอ่อนจะทรุดตัว ทางแก้ไขที่เหมาะสมคือต้องยกระดับถนนให้สูงขึ้นอย่างน้อย ๕๐ เซนติเมตร ซึ่งจะต้องขอย้ายเขตพื้นที่ข้างเคียง แต่ปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อน จึงจำเป็นต้องซ่อมแซมเบื้องต้นไปก่อนครับ

นายถนอม บุตรแสน  
(กรรมการ):

กระผมขอเสนอแนะว่า ถนนสายโนนเปือยและถนนด้านหลังโรงพยาบาล บริเวณที่เคยชำรุด ควรปรับพื้นด้วยการลงดินก่อนเพื่อให้ถนนเรียบและแข็งแรงมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาหินคลุกกระเด็นหลังการปรับปรุงครับ

นางฉวีวรรณ ชัยลา  
(ประธาน)

ขอบคุณท่านถนอม บุตรแสนค่ะ มีท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ

ที่ประชุม


- ไม่มี


นางฉวีวรรณ ชัยลา  
(ประธาน)

ถ้าไม่มีใครเสนอแนะหรือมีข้อเสนอใดๆแล้ว ดิฉันในนามประธาน คณะกรรมการ ขอปิดประชุมค่ะ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม...

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้จัดรายการประชุม  
(นางสาวปรียาลักษณ์ ไชยะมั่ง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้รับรองรายการประชุม  
(นางฉวีวรรณ ชัยลา)  
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน